

Protokoll täthetsprovning

Uppdragsinformation

Jesper Nilsson har på uppdrag av Villa Scandinavia AB utfört täthetsprovning av fastigheten Österåker Svartgarn 2:720, Stockholm.

Kontrollmetod

Byggnaden försattes i ett undertryck av 50Pa i förhållande till omgivande klimat.

Undertryck genererades med hjälp av byggnadens ventilationsaggregat.

Kontroll av läckluftflöde och tryckdifferans utfördes med Testo 435.

Utförande

Provisoriska tätningar av genomföringar och ventilationskanaler samt imkanal kontrollerades.

Resultat

Beräknat i enlighet med standarden SS-EN 13829 där all omslutande area beaktas, uppnås ett läckagetal om 0,20 l/s/m², beräknat på en omslutningsarea av 565,79 m².

Slutsatser

Byggnaden kontrollerades färdigställd, vid avslutande mätning vid 50Pa uppmättes ett luftflöde på 115,3 l/s.

Kontrollen utförd 250328

Mijas 250502

Jesper Nilsson
Tekniskt ansvarig